

Werkzaamheden Kasteel, update 5

Er is sinds de laatste update enorm veel veranderd. De grote kranen hebben de omwalling voor ongeveer 90 % klaar. Zelfs de vrijwilligers, die de afgelopen jaren aan het project gewerkt hebben, zijn onder de indruk van de omvang van het complex. De wallen aan de noord- en westkant zijn zo goed als gereed. De afgelopen weken is door middel van een spuitmethode graszaad op die wallen aangebracht. Het is nog een beetje rare



Laarzen in de gracht

hetgeen resulteerde in twee mannen op sokken die door de modder naar huis gingen.

Het metselwerk aan de grachtmuur is inmiddels helemaal stil komen te liggen. Wel is een begin gemaakt met het opmetselen van de oude waterput. Na veel denkwerk en voorbereiding vordert het werk gestaag en zijn de contouren al goed te zien.

In dezelfde tijd is het waterschap begonnen met de aanleg van de nieuwe



De westwal met versteviging aan de voet en groene kleur



De oude burcht met binnengracht gezien vanaf de wal.

kleur groen,

maar het geeft wel een beeld hoe in de toekomst het geheel eruit komt te zien. Het weer werkt nog steeds niet echt mee. Er is de afgelopen tijd regelmatig regen gevallen wat heeft geleid tot een nog moeilijker

begaanbaar terrein dan het al een tijdje was.

Er zijn ook drie laarzen in het drijfzand achter gebleven,



De put wordt opgemetseld en blijft in de toekomst zichtbaar

stuw. Ook dit werk is in de eindfase. Naast het aanleggen van de wallen en de grachten is door de fa. Bartels ook de beek verlegd met bijbehorend pad. Vooral op dronefoto's is nu goed de omvang van het geheel te zien en zien we eindelijk hoe vroeger het kasteelterrein er heeft bijgelegen.

Wat opvalt is dat de oude ronde burcht zo'n klein deel was van het totale Met nog "een

paar kruiwagens zand” te gaan naderen we langzaam maar zeker het einde van de eerste fase van dit gigantische project. Na de winter kunnen de vrijwilligers verder met de opbouw van dit juweeltje in Wouw.



Het complex krijgt steeds meer vorm en is bijna gereed

Wij willen ook alle mensen die tijdens de Raboclubactie op ons hebben gestemd bedanken. We kregen het mooie bedrag van € 741,30 op onze rekening gestort. Daar kunnen we mee aan de slag om ons project verder af te maken.

Vanwege de slechte begaanbaarheid zijn er momenteel geen rondleidingen mogelijk. We melden ons weer als deze opnieuw mogelijk zijn.



Om een indruk te krijgen hoe hoog de wal is. Hier een foto waar iemand van ongeveer 1.80 meter boven op de wal staat .